

“প্রবাসী কর্মীরা উন্নয়নের অংশীদার
সমুন্দর রাখিবো তাদের অধিকার”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইন্সটিউট গার্ডেন, ঢাকা
www.probashi.gov.bd

বিষয়ঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘৪০টি উপজেলায় ৪০টি
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ০১টি ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)-শীর্ষক
প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি’র ১৫তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মোঃ রুহুল আমিন সচিব
সভাপ্রস্থান	: মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	: ১১/০১/২০২৩৪ খ্রি, সকাল ১১:০০ টা

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-ক'তে সংযুক্ত।

২। উপস্থাপনাঃ

অনলাইনে যুক্ত অংশগ্রহণকারীসহ সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে গত
২৫.০৯.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম সভার কার্যবিবরণী বিষয়ে মতামত না থাকায় দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর
মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য আহবান
জানানো হয়। এপ্রেক্ষিতে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা।
জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।। বর্তমান ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ
২৭০৯২.০০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬৯০.২৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২১%। প্রকল্প পরিচালককে গত
সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৩। আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে
ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে ব্যয় ১১৫০৫১.১৯ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ২২৩৭১.৩১
টাকা প্রকল্পের আরডিপিপি'তে সংস্থান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৪ সালে শেষ হবে। অনেক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও মালামাল
জুন ২০২৪ এর মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা দুরুহ হবে। এমতাবস্থায় প্রকল্পের পুরো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা ও আরডিপিপিতে
সংস্থানকৃত সমূদয় প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্পের পিআইসি সভায় সুপারিশ করা হয় যে- “ব্যয় বৃদ্ধি
ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাৱ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদনের সুপারিশ
গ্রহণ করতে হবে”। সুতরাং প্রকল্পের সফল সমাপ্তির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন/২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি
প্রয়োজন। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত সিংগাইর টিটিসি, মানিকগঞ্জে সৌদি আরবস্থ কোম্পানী AL MAMAL TRADING
EST. COMPANY কর্তৃক সিংগাইর টিটিসিতে Saudi Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and
Technology স্থাপনের জন্য উক্ত কোম্পানির সাথে বিএমইটির ০৭/০৩/২০১৯ খ্রি: তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। MoU
অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা হয়নি। এ
বিষয়ে AL MAMAL এর বাংলাদেশী প্রতিনিধি জনাব আব্দুর রহমান এর সঙ্গে পত্র আদান-প্রদানসহ যোগাযোগ করা হচ্ছে।
কোন কারণে AL MAMAL কর্তৃক SBIBMET স্থাপনে ব্যর্থ হলে প্রকল্পের আরডিপিপি'তে প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ
১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা দিয়ে এ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যাবে। সুতরাং AL MAMAL
কর্তৃক সিংগাইর টিটিসি'তে SBIBMET স্থাপনে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এ
বিষয়ে AL MAMAL সাথে যোগাযোগ ও সভা করে SBIBMET বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য
সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।


অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনার শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	টিটিসি সিংগাইর, মানিকগঞ্জে SBIBMET বাস্তবায়নে AL MAMAL এর সঙ্গে যোগাযোগ ও সভা করে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, প্রকল্পের আভাসন প্রাশঙ্কণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পরবর্তি করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা/মান ও পরিকল্পনা) বিএমইটি
৪.২	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সর্বোপরি পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা অনুবিভাগ, প্রকটেকম ও প্রকল্প পরিচালক

৫। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



(মোঃ রুহল আমিন)
সচিব